

2022年度财政预算支出重点项目 绩效评价报告

项目名称：怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设
项目

项目实施单位：怀化市鹤城区民政局

项目主管部门：怀化市鹤城区民政局

评价方式：财政部门重点评价

委托方：怀化市鹤城区财政局

评价机构：恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

第三方机构名称：恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

报告日期：2023年11月20日



项目名称	怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目	子项目个数	
项目主管单位	怀化市鹤城区民政局	项目实施单位	怀化市鹤城区民政局
项目起止时间	2022 年度		
计划投资额(万元)	1100	实际到位资金(万元)	1100
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	1100	区财政	1100
单位自筹		单位自筹	
其他		其他	
项目基本概况	<p>鹤城区民政局成立于 1998 年，系区人民政府主管社会行政事务的职能部门，主要承担全区的基层政权建设、行政区划、社会组织登记管理和年检、婚姻登记、社会养老、儿童福利、城乡社会救助、低收入家庭认证等社会行政事务。根据 2021 年事业单位改革要求，现内设机构为办公室（规划财务股）、社会组织管理股（行政审批股）、社会救助股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、基政政权和社区治理（区划地名股）等 7 个股室。设有社会福利院、区民政局婚姻登记服务中心、区特困家庭大病医疗慈善救助服务中心、区民政事务中心、殡葬执法大队等 5 个局属二级机构。</p> <p>本项目共投入 1100 万元（均为区财政资金），全部用于项目建设等。鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目位于城南街道办事处桥梁村，建设内容包括公益性公墓、治丧点及进场道路，总占地 293.4 亩，总投资 7195.07 万元。项目分两期实施，第一期为进场道路及公益性公墓，第二期为治丧点。其中治丧点总占地面积 21.00 亩，公益性公墓总占地面积 200 亩，公益性进场道路位于鹤城区杨村板木溪水库，距城区 10km 左右，占地面积 72.4 亩，里程总长 1.4km，含跨板木溪水库泄洪区域修建预应力空心梁板桥一座，长 0.12km，净宽 6.5m。</p>		
项目绩效总目标	<p>1、按民政部《殡仪馆等级标准（试行）》和《殡仪馆等级评定办法》要求，按三级殡仪馆标准建设，并通过上级评定验收。</p> <p>2、努力建设成“绿色、环保、生态型”的公益性公墓，绿化率不低于 50%。</p>		

项目 绩效 年度 目标	<p>实施单位未设置项目年度预算资金绩效目标，评价组按项目特色将项目绩效年度目标设置为按当年预算金额开展工作，及时完成建设内容并支付使用，工程质量达标率 100%。</p>	
项目 执行 情况	项目 完成 情况	<p>基本完成公墓建设区域和进场道路土石方部分，道路尚未完成硬化，主要建筑尚未开始建设，已完成当年预算金额支付使用。</p>
绩效 评价 结论	资金 投入 情况	<p>2022 年怀化市鹤城区民政局实际使用专项资金 1103.25 万元，其中：支付工程进度款 641.27 万元，支付征地宽、补偿款及耕地占用指标等土地使用费用 214.73 万元，支付设计、咨询、勘测等项目开展相关费用 70.77 万元，支付农民工工资保证金 168.31 万元，植被恢复费 8.28 万元。</p>
	绩效 目标 实现 情况	<p>已完成 2022 年项目预算资金支付使用。</p>
	经济 效益 分析	<p>公益性公墓项目可以通过出售墓地、提供墓地管理服务等方式获取经济收益，实现项目的可持续发展。同时，公墓项目可以带动相关产业的发展，促进就业机会的增加。</p>
	社会 效益 分析	<p>公益性公墓项目不仅可以提供合适的墓地，还可以解决传统墓地存在的环境问题。公墓项目的建设可以合理规划土地使用，减少土地资源浪费，为城市建设和环境保护作出贡献。</p>
	生态 效益 分析	<p>公益性公墓项目不仅可以提供合适的墓地，还可以解决传统墓地存在的环境问题。公墓项目的建设可以合理规划土地使用，减少土地资源浪费，为城市建设和环境保护作出贡献。</p>

<p>可持 续性 影响 效益 分析</p>	<p>公墓建设完成后可持续使用和运营，持续带来经济效益和保护环境，减少土地资源浪费。</p>
<p>项目 组织 管理 情况</p>	<p>项目于2020年9月相继通过可行性研究报告和投资概算的批复，通过招标程序，于2020年11月25日签订项目EPC总承包合同，发包人为怀化市鹤城区民政局，承包人为湖南省衡洲建设有限公司和中天设计集团有限公司。</p>
<p>项目 财务 管理 情况</p>	<p>项目实施单位对专项资金的使用基本能够严格按照《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、《专项资金管理办法》等法律法规的规定进行会计核算。</p>
<p>总结 经验 及存 在问 题分 析</p>	<p>1.主要经验做法 /。</p> <p>2.存在的问题及原因分析 ①工程进度过于缓慢，原承包合同约定总工期为360天，时至绩效评价报告出具日已经3年却仍未完工。 分析：经历新冠疫情影响后财政资金短缺，以及当地村民对公墓建设项目的不支持。 ②项目资料不齐全，未提供绩效目标申报表、绩效自评报告和业务管理制度等。</p>

恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

HENGXINGHONGZHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.HUAIHUA BRANCH

恒弘怀专审字（2023）第 1088 号

怀化市鹤城区 2022 年度财政预算支出重点项目 （怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建 设项目）绩效评价报告

为切实做好 2022 年度财政预算支出重点项目专项资金评价工作，强化绩效管理理念，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、省财政厅《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）以及怀化市鹤城区财政局《关于开展怀化市鹤城区 2022 年度财政预算支出重点项目绩效评价工作的通知》（鹤财绩〔2023〕29 号）等相关规定，我们受怀化市鹤城区财政局委托组成评价小组，对怀化市鹤城区民政局 2022 年度“鹤城



区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目”（以下简称项目）的专项资金实施了绩效评价。在评价过程中，我们对项目的专项资金使用情况进行了全面了解和分析，结合案卷资料、实地调查情况及调查问卷等有关资料最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

鹤城区民政局成立于 1998 年，系区人民政府主管社会行政事务的职能部门，主要承担全区的基层政权建设、行政区划、社会组织登记管理和年检、婚姻登记、社会养老、儿童福利、城乡社会救助、低收入家庭认证等社会行政事务。根据 2021 年事业单位改革要求，现内设机构为办公室（规划财务股）、社会组织管理股（行政审批股）、社会救助股、社会事务股、养老服务和儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股、基政政权和社区治理（区划地名股）等 7 个股室。设有社会福利院、区民政局婚姻登记服务中心、区特困家庭大病医疗慈善救助服务中心、区民政事务中心、殡葬执法大队等 5 个局属二级机构。

（二）项目资金基本情况



本项目 2022 年度投入 1100 万元（均为区财政资金），全部用于项目建设等。鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目位于城南街道办事处桥梁村，建设内容包括公益性公墓、治丧点及进场道路，总占地 293.4 亩，总投资 7195.07 万元。项目分两期实施，第一期为进场道路及公益性公墓，第二期为治丧点。其中治丧点总占地面积 21.00 亩，公益性公墓总占地面积 200 亩，公益性进场道路位于鹤城区杨村板木溪水库，距城区 10km 左右，占地面积 72.4 亩，里程总长 1.4km，含跨板木溪水库泄洪区域修建预应力空心梁板桥一座，长 0.12km，净宽 6.5m。

（三）项目资金绩效目标

1. 总体目标：①按民政部《殡仪馆等级标准（试行）》和《殡仪馆等级评定办法》要求，按三级殡仪馆标准建设，并通过上级评定验收；②努力建设成“绿色、环保、生态型”的公益性公墓，绿化率不低于 50%。

2. 年度目标：实施单位未设置项目年度预算资金绩效目标，评价组按项目特色将项目绩效年度目标设置为按当年预算金额开展工作，及时完成建设内容并支付使用，工程质量达标率 100%。



二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实和总投入

2022年度，怀化市鹤城区民政局共拨付怀化市鹤城区民政局项目专项资金1100万元，具体情况附表1。

（二）项目资金实际使用情况

截止此次绩效评价报告日，2022年度项目专项资金预算数1100万元，实际到位资金1100万元，资金到位率100%，项目资金使用1103.36万元，超出预算3.36万元，预算执行率99.84%，详见附表3。

（三）项目资金管理情况分析

为规范资金使用，怀化市鹤城区民政局制订了单位内部《财务管理制度》并执行。项目资金由区财政直接拨付至怀化市鹤城区民政局和殡葬指挥部（怀化城市规划区及三沿六区可视范围内违规搭棚治丧和乱埋乱葬集中整治工作协调指挥部），再由殡葬指挥部支付使用。项目资金进行了单独核算，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

项目于2020年9月相继通过可行性研究报告和投资概算的批复，通过招标程序，于2020年11月25日签订项目EPC总承包合同，发包人为怀化市鹤城区民政局，承包人为湖南省衡洲建设有限公司和中天设计集团有限公司。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

1. 项目立项依据充分性、立项程序规范性情况



本项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合市委、市政府战略部署，与本部门职责范围相符，属于本部门履职所需。本项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。

项目的申请及审批的资料符合相关要求，预算资金分配依据充分，资金分配额度较合理。

2. 项目绩效目标合理性、绩效指标明确性情况

项目总体绩效目标合理，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出和效益符合项目正常情况，项目绩效目标与预算确定的投资额相匹配。

实施单位未设置年度项目预算资金绩效目标，评价组按项目特色将项目绩效年度目标设置为按当年预算金额开展工作，及时完成建设内容并支付使用，工程质量达标率 100%。

3. 项目资金投入预算编制科学性、资金分配合理性情况

项目资金按照《预算法》、政府收支分类科目、预算支出标准和要求，经过科学论证，充分利用现有的基础和资源，精打细算，编制了项目专项资金支出预算，并经鹤城区财政局审批同意，预算编制较科学，资金分配较合理，符合本专项资金使用范围。

(二) 项目支出过程情况

1. 资金到位率



2022 年市财政预算安排的项目专项资金 1100 万元，全部到位，资金到位率 100%。

2. 预算执行率

截止本次绩效评价报告日，项目专项资金支出 1103.36 万元，项目为跨年度建设项目，支出金额超出预算资金 3.36 万元，预算执行率 100.31%。

3. 资金使用合规性

项目实施单位按照专项资金管理制度进行安排和使用，项目全部用于项目。

4. 管理制度健全性和制度执行有效性

项目实施单位未提供项目管理制度。

（三）项目支出产出情况

项目专项资金支出共计 1103.36 万元，主要用于项目工程建设发、征地补偿费、可行性研究报告、工程咨询服务等，其中：支付工程进度款 641.27 万元，支付征地宽、补偿款及耕地占用指标等土地使用费用 214.73 万元，支付设计、咨询、勘测等项目开展相关费用 70.77 万元，支付农民工工资保证金 168.31 万元，植被恢复费 8.28 万元（详见附表 4）。

（四）项目支出效益情况

1. 经济效益：公益性公墓项目可以通过出售墓地、提供墓地管理服务等方式获取经济收益，实现项目的可持续发展。同时，公墓项目可以带动相关产业的发展，促进就业机会的增加。



2. 社会效益：公益性公墓项目不仅可以提供合适的墓地，还可以解决传统墓地存在的环境问题。公墓项目的建设可以合理规划土地使用，减少土地资源浪费，为城市建设和环境保护作出贡献。

3. 生态效益：公益性公墓项目不仅可以提供合适的墓地，还可以解决传统墓地存在的环境问题。公墓项目的建设可以合理规划土地使用，减少土地资源浪费，为城市建设和环境保护作出贡献。

4. 可持续影响：公墓建设完成后可持续使用和运营，持续带来经济效益和保护环境，减少土地资源浪费。

五、综合评价情况及评价结论

评价组根据《2022 年度财政预算支出重点项目绩效评价指标评分表》结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总并经反复论证，我们以“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益、项目满意度”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为 85.5 分，评价等级为“良”。具体明细如下表所示，详见附表 2-1、2-2：

一级指标	分值	得分	得分率%
项目决策	15	11	73.33%
项目过程	25	22	88.00%
项目产出	30	26.5	88.33%
项目效益	20	17	85.00%
项目满意度	10	9	90.00%
合计	100	85.5	85.50%



六、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1. 存在的问题及原因分析

①工程进度过于缓慢,原承包合同约定总工期为 360 天,时至绩效评价报告出具日已经 3 年却仍未完工。

分析: 经历新冠疫情影响后财政资金短缺, 以及当地村民对公墓建设项目的不支持。

②项目资料不齐全, 未设置年度项目预算资金绩效目标、无绩效自评报告和业务管理制度等。

七、有关建议

制订内部管理制度, 落实人员责任, 加强项目建设区域村民的思想工作。

八、其他需要说明的问题

无

附表:

1、 2022 年度财政预算支出重点项目专项资金使用情况表

2-1、2022 年度财政预算支出重点项目绩效评价共性指标评分表

2-2、2022 年度财政预算支出重点项目绩效评价个性指标评分表

3、2022 年度财政预算支出重点项目专项资金支出基础



数据表

4、怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目专项资金收入支出明细表

恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所



中国·怀化

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十一月二十日



2022年度财政预算支出重点项目专项资金使用情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目具体实施单位	区财政预算安排项目资金	项目支出数	项目完工尚未支付资金	项目未完工尚未支付资金	结余资金	备注
	怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目	怀化市鹤城区民政局	1,100.00	1,103.36			-3.36	项目未完工
	合计		1,100.00	1,103.36	-	-	-3.36	

报告附件，再复印无效

2022年度财政预算支出重点项目绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
过程 (25分)	资金管理 (13分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况和项目实施总体保障程度。	$\text{资金到位率} = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ 。到位率100%计3分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 实际到位资金、一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金、一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	3.00	
		预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{预算执行率} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\%$ 。预算执行率100%计5分,每下降10%扣0.5分,扣完为止。 实际支出资金、一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5.00	
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定;完全符合计1分,基本符合计0.5分,不符合不得分。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;完整计1分,基本完整计0.5分,不完整不得分。 ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;完全符合计1分,基本符合计0.5分,不符合不得分。 ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;不存在计2分,存在不得分; ⑤其他资金使用过程中不合规情况,酌情扣分。	5.00	
	组织实施 (12分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;制定或具有计2分,未制定或具有不健全,用以反映和考核财务和业务管理制度的保障情况。 ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整;是计2分,不合法、合规、完整不得分。	1.00	未提供业务管理制度,财务制度相对简单,①计1分,②不得分
		制度执行有效性	8	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;遵守计3分,不遵守不得分; ②项目调整及支出调整手续是否完备;完备计1分,基本完备计0.5分,不完备不得分。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;齐全并及时归档计3分,每缺少一项扣1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;落实到位计1分,未落实到位不得分。 ⑤项目存在其他不合规情况,酌情扣分。	8.00	
			40			33.00	

报告附件,再复印无效

2022年度财政预算支出重点项目绩效评价个性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	扣分因素
产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	按当年预算资金实施并支付	10	反映和考核用于专项项目资金的产出是否与目标、计划数相符。	得分=实际产出数量/项目计划数*该项分值；完成比例等于或超过100%，计满分。	10.00	
	质量指标 (10分)	工程质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目未完成且未发现质量问题暂不扣分。 全质量达标率=(验收合格项目数/实际项目数) × 100%。 对上述涉及的产出指标的质量达标率进行考核，每项得分=质量合格产出数/实际产出数) * 100% * 该项分值；单项得分加权平均后得到最后的分值。	10.00	
	时效指标 (5分)	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效率目标的实现程度。	2022年内完成计5分，工程进度每降低5%扣0.5分，扣完为止。	1.50	2022年预算执行率为60.07%
效益指标 (20分)	成本指标 (5分)	成本节约率	5	反映项目计划工作目标与实际节约成本与计划成本的比较。	成本节约率=(计划标准-实际标准)/计划成本*100%； 实际标准：项目实际支出金额； 计划标准：当年预算支出金额；	5.00	
		公募事业发展	5	反映和考核项目实施是否对公募发展质量的影响。	成本节约率大于或等于0得满分，实际成本超过计划成本每超过1%扣0.1分，扣完为止。	5.00	
		促进经济的发展	5	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	从项目社会效益情况综合打分。效果明显得5分，效果一般得3分，效果不明显得2分。	2.00	项目尚未完成，当前的效益不明显
	生态效益指标 (5分)	公募事业促进生态环境改善	5	反映和考核项目实施对生态环境。	项目生态效益情况综合打分。效果明显得5分，效果一般得3分，效果不明显得2分。每发现一处布局不科学。扣1分，扣完为止。	5.00	
		可以长期使用	5	推动公募事业发展推广。	从项目可持续影响情况综合打分。效果明显得5分，效果一般得3分，效果不明显得0分。	5.00	
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	10	社会公众或服务对象满意度	根据问卷调查统计，满意度达到项目计划。 1. 满意率在90% (含) 以上(10分)； 2. 80% (含) 至90% (9分)； 3. 70% (含) 至80% (8分)； 4. 60% (含) 至70% (7分)； 5. 50% (含) 至60% (6分)； 6. 50%以下(0分)；	9.00	满意度呈两级分化，项目实施地周边居民满意度较低，其他居民满意度较高
合计			60			52.50	

说明：各个指标得分数为各项指标得分之和



2022年度财政预算支出重点项目专项资金支出基础数据表

单位：万元

序号	项目名称	项目具体实施单位	区财政预算安排资金	项目资金到位情况		项目资金实际使用情况				备注
				实际下达金额	资金到位率	2022年度实际使用金额	2023年度11月20日前实际使用金额	本项目实际支出总额	资金使用率	
1	怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目	怀化市鹤城区民政局	1100	1100	100.00%	660.77	442.59	1103.36	100.31%	
合计			1100	1100	100.00%	660.77	442.59	1103.36	100.31%	


报告附件，再复印无效

附表4

怀化市鹤城区公益性公墓及治丧点和进场道路建设项目专项资金 收入支出明细表

单位：元

序号	日期			凭证字号	摘要	收入	支出
	年	月	日				
1	2022	1	31	记-0001	付公益性公墓工程进度款（70%）		1,231,278.70
2	2022	1	31	记-0005	收财政一般债券	2,000,000.00	
3	2022	1	31	记-0007	付公益性公墓工程咨询服务费		55,490.00
4	2022	2	28	记-0002	付项目耕地指标购置费		329,313.60
5	2022	4	30	记-0001	收财政专项债券资金	1,000,000.00	
6	2022	4	30	记-0003	付专项债发行服务费		12,835.50
7	2022	5	31	记-0002	付迁坟款		45,000.00
8	2022	5	31	记-0003	付农民工工资保证金		1,683,100.00
9	2022	7	31	记-0002	付公墓区域补征用地勘测费		20,000.00
10	2022	8	18	记-0001	收重工办项目专项债券资金	3,000,000.00	
11	2022	8	18	记-0003	付公墓补征地款		316,400.00
12	2022	8	31	记-0005	付植被恢复费		34,790.00
13	2022	8	31	记-0006	付林地可研费用		25,000.00
14	2022	8	31	记-0007	付公益性公墓及治丧点和进场道路工程进度款		2,454,593.76
15	2022	8	31	记-0008	付公益性公墓设计费		359,600.00
16	2022	9	30	记-0001	付土地补偿款		37,500.00
17	2022	9	30	记-0003	付采伐设计报告费		2,800.00
18	2022	9	30	记-0004	收专项债券资金	1,000,000.00	
19	2023	1	31	记-0011	2022年4月1号凭证收入变动	1,000,000.00	
20	2022年收支小计					8,000,000.00	6,607,701.56
21	2023	1	7	记-0002	治丧点（新址）林地可研费		32,000.00
22	2023	1	7	记-0008	公益性公墓（临时用电）植被恢复费		48,000.00
23	2023	1	10	记-0010	付治丧点工程进度款		1,000,000.00
24	2023	5	18		付治丧点工程进度款	1,726,823.68	1,726,823.68
25	2023	5	31	记-0001	收2022年政府新增债务公益性公墓项目	1,273,176.32	
26	2023	6	30	记-0001	监测费		200,000.00
27	2023	6	30	记-0004	付城南街道征地款		1,200,000.00
28	2023	8	31	记-0001	公益性公墓耕地占用款		219,100.00
29	2023年收支小计					3,000,000.00	4,425,923.68
30	收支总计					11,000,000.00	11,033,625.24





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码 91431200079185342P

名称 恒信弘正会计师事务所有限责任公司怀化分所

类型 有限责任公司分公司(自然人投资或控股)


营业场所 怀化市鹤城区顺天北路110号2栋201室

负责人 严贵元

成立日期 2013年09月30日

营业期限

经营范围 承办本公司授权的经营业务(涉及行政许可的项目凭许可证或资质证经营)。



登记机关

2016 年 3 月 29 日



<http://gsxt.hnaic.gov.cn>